Dana Pak Haji Fauzi

No.	Deskripsi	Luas (m²)	Harga Per-m ²		Jumlah
01	Blok D3, D4, D5,	416	Rp 800.000,00	Rp	332.800.000,00
	D6				
	Jumlah				332.800.000,00

Dana Pak Haji Fauzi Pinjaman Pak Heru

No.	Deskripsi	Tanggal	Jumlah	
01	Sisa di Blok A5 (Mutia)		Rp	58.000.000,00
02	Pinjaman (Masuk Excavator)	7/1/2025	Rp	12.000.000,00
03	Pinjaman (Keluar Excavator)		Rp	7.000.000,00
04	Pinjaman tunai	5/2/2025	Rp	50.000.000,00
05	Untuk Material	7/3/2025	Rp	7.400.000,00
06	TF Material Netty	8/3/2025	Rp	10.200.000,00
07	TF BRI	8/3/2025	Rp	11.940.000,00
08	Untuk Material	14/3/2025	Rp	11.000.000,00
09	Untuk Material	24/3/2025	Rp	5.000.000,00
10	Mbah Waras		Rp	3.000.000,00
11	Ambil Cash di rumah untuk beras fitrah		Rp	5.000.000,00
12	Transfer BRI	30/3/2025	Rp	5.000.000,00
Jumlah			Rp	185.540.000,00

NB: Kwitansi & Bukti Transfer Bank Terlampir

Jadwal Penyesuaian Proyek

No.	Deskripsi	Biaya Proyek 100%	Jadwal perjanjian Terima Kunci		Proyek yang diselesaikan
01	Rumah Pak H. Fauzi	Rp 320.000.000,00	Tgl. 15 Juni 2025		0
02	Rumah Fasum	Rp 145.000.000,00	Tgl. 30 April 2025 (+ 45%) (Terlambat 3 Bulan)	Rp	65.000.000,00
03	Siring & Gorong-gorong	Rp 50.000.000,00	Tgl. 31 Mei 2025		0
04	Perataan Lahan	Rp 50.000.000,00		Rp	50.000.000,00
Jumlah					115.000.000,00

<u>Kesimpulan</u>

 Dana Kaplingan + Pinjaman
 = Rp 518.340.000

 Dana Proyek yang diselesaikan Pak Heru
 = Rp 115.000.000

 = Rp 403.340.000

4 Kapling yang ditarik Kembali = **Rp 332.800.000** - Minus Pak Heru = **Rp 70.540.000**

NB: dikarenakan tidak diselesaikannya Proyek tersebut, Maka Pak Haji Fauzi akan menarik kembali 4 kapling sesuai Perjanjian yang sudah disepakati